

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 20 日

天气：多云

星期：二

气温：3℃-13℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查已、二次舱条形基础拆模及墙体砌筑质量。 2、验收站用变构造柱及圈梁模板支护以及、钢筋绑扎。 3、验收光伏区预制管桩进场（158 根）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站 1. 35KV条形基础拆模及砌筑完成15% 2. 二次舱条形基础拆模及砌筑完成10% 3. GIS及110KV支柱绝缘子拆模及养护 4. 储能区内基础砌筑完成100%. 构造柱及圈梁钢筋搭接绑扎完成55%（13人） 5. 站用变构造柱及圈梁封模完成100%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王红生

