

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：2℃-9℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站施工现场安全、质量、进度情况。 2、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	升压站： 1. 35KV设备舱基础回填及夯实完成100% 2. 二次舱正负零以下砌筑完成35% 3. 储能区电池舱内构造柱及圈梁钢筋搭接绑扎完成100%. 模板加工完成100%、箱变一体机支模完成15% 4. 站用变槽钢安装完成。 5. 项目管理人员3人；施工人员31人。 光伏区：13#光伏区支架安装。 送出线路：无施工，安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		田同有
记 录 人：田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王廷杰

