

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 22 日

天气: 小雨转阴

星期: 三

气温: 9℃-6℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、35KV设备舱基础垫层、储能区电池舱构造柱及压顶梁圈梁（四个），站用变压顶梁圈梁混凝土浇筑监理旁站。 2、二次预制舱墙体砌筑检查，符合设计要求。 2、施工现场安全检查，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站： 1. 35KV设备舱基础混凝土浇筑完成100%，条形基础砌筑完成15%。 2. 二次舱正负零以下砌筑完成60%。 3. 储能区电池舱内构造柱及圈梁钢筋混凝土浇筑完成，箱变一体机支模完成60%。 4. 站用变混凝土浇筑完成100%。 光伏区：13#光伏区支架安装。 送出线路：无施工，安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 田同有

