

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 25 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 0℃-8℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查35kV预制舱基础墙体砌筑, 构造柱圈梁钢筋绑。 2、二次预制舱压顶梁预埋件检查。 3、SVG基础验槽。 4、检查施工区域安全防护, 排查安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 1. 项目管理人员5人; 施工人员37人。 2. 35kV预制舱基础墙体砌筑完成65%, 构造柱圈梁钢筋绑扎完成35%。二次预制舱预埋件安装完成85%。 3. SVG垫层浇筑完成。事故油池开挖完成100%。 5. 主变区构支架基础模板支设完成25%。避雷针支模完成100%。 光伏区: 16#光伏方阵预制管桩打桩。 送出线路: 无施工, 安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

