

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 26 日

天气：多云

星期： 日

气温： 0℃- 9℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查35kV预制舱基础墙体砌筑，构造柱圈梁钢筋绑。 2、二次预制舱压顶梁预埋件检查。 3、SVG垫层拆模、地板支模，事故油池垫层浇筑检查。 4、检查施工区域安全防护，排查安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站： 1. 项目管理人员5人；施工人员37人。 2. 35kV预制舱基础墙体砌筑完成100%，构造柱圈梁钢筋绑扎完成75%。二次预制舱预埋件安装完成85%。 3. SVG垫层拆模、地板支模完成15%，事故油池垫层浇筑100% 4. 主变区构支架基础模板支设完成90%% 5. 避雷针预埋件校正完成 光伏区：16#光伏方阵预制管桩打桩。 送出线路：无施工，安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

