

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 03 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 6℃-20℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查事故油池钢筋加工, 池壁钢筋绑扎。 2、检查升压站避雷针接地极焊接、防腐处理。 3、储能区墙体粉刷检查 4、检查光伏组件安装质量。 5、验收光伏组件到场 (192箱, 31块/箱)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员5人; 施工、30人, 挖掘机1台、土方转运车1辆。 1. 35kV、SVG、主变、避雷针、站用变、主变、接地变进行养护。 2. 储能区粉刷甩浆完成100%, 二次预制舱粉刷甩浆完成60%。 3. 事故油池底板拆模完成。池壁钢筋绑扎及支模板完成90%。 4. 消防泵房基础支钢筋钢筋加工完成60%。 5. 避雷针接地极焊接完成100%, 储能区粉刷完成60%。 光伏区: 管理人员3人, 工人10人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、立柱焊接。2、首井区域组件安装. 110块。 3、直流线敷设2000米。4、组件到场5952块。 送出线路: 无施工, 安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	

