

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 04 日

天气：多云

星期：六

气温：6℃-20℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查事故油池钢筋加工，池壁钢筋绑扎。</p> <p>2、检查升压站避雷针接地极焊接、防腐处理，储能区墙体粉刷检查。</p> <p>3、检查光伏组件安装质量。</p> <p>4、组织召开监理周例会。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	<p>升压站：管理人员5人；施工、30人，挖掘机1台、土方转运车1辆。</p> <p>1. 35kV、SVG、主变、避雷针、站用变、主变、接地变进行养护。</p> <p>2. 储能区粉刷甩浆完成100%，二次预制舱粉刷甩浆完成100%。</p> <p>3. 事故油池底板拆模完成。池壁钢筋绑扎及支模板完成100%。</p> <p>4. 消防泵房基础支钢筋钢筋加工完成60%。</p> <p>5. 电抗器基础浇筑完成，事故油池浇筑完成，场地回填，站内接地网焊接60%</p> <p>光伏区：管理人员3人，工人10人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；</p> <p>1、首并区域组件安装208块。2、直流电缆敷设1500米。</p> <p>3、管桩到货80根。4、通讯电缆敷设2600米。</p> <p>送出线路：1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划；</p> <p>2、协调沟通T接点所在线路的停电计划；</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

