

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 05 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 8℃-23℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查事故油池钢筋加工, 池壁钢筋绑扎。 2、检查升压站避雷针接地极焊接、防腐处理, 储能区墙体粉刷检查。 3、检查光伏组件安装质量。 4、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 管理人员5人; 施工、30人, 挖掘机1台、土方转运车1辆。 1. 35kV、SVG、主变、避雷针、站用变、主变、接地变进行养护。 2. 消防泵房基础支钢筋钢筋加工完成80%。 3. 站内接地网焊接70%, , 4. 消防泵房基础钢筋加工80%。 5. 场地回填及清理材料6. 进场道路修整 7. 储能区电池舱到货4台, 吊装就位4台。 光伏区: 管理人员3人, 工人20人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、首井区域组件安装. 356块。2、汇流箱安装。 送出线路: 1、与许昌电力公司对接光缆改造施工计划; 2、协调沟通T接点所在线路的停电计划; 3、T接点处N30塔基础安全防护以及已完成塔基、线路的安全巡查
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王彦杰	

