

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 31 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 9℃—21℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看控制电缆剥线接线、站内预埋管预埋、主变区隔离开挖、综合楼顶板支模、GIS 回装、预留问题处理、站内回填及整平、储能区台阶及油池砌筑质量的情况。 2、查看首井区域组件安装、接地小黄线连接质量情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 3 人, 工人 20 人; 2、设备: 1 台打桩机, 1 台拖拉机、1 台引孔机。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 6 人; 施工人员 24 人。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 3 人; 2、施工人员: 0 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、首井区域组件安装 728 块。2、接地小黄线连接。3、电缆沟改。 4、汇流箱电缆头制作。 升压站: 1. 控制电缆剥线接线; 2. 站内预埋管预埋、主变区隔离开挖接线; 3. 综合楼顶板开始支模; 4. GIS 回装完成 100%; 5. 预留问题处理; 6. 站内回填及整平; 7. 储能区台阶及油池砌筑完成 45%; 外线: 1、对接过度光缆熔接方案以及施工计划, 与许昌电力公司对接光缆及对侧站改造方案; 2、协调沟通 T 接点所在线路的停电计划。
其 它 事 项	1、根据施工现场安全文明施工要求, 人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 2、高处作业必须系好安全带。	
本日现场监理人员:		徐文平 田同有
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 志 忠

