

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 01 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 12℃-24℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内二次接线, 综合楼圈梁模板支护。 2、检查光伏区组件安装, 接地线、汇流箱电缆头连接等。 3、检查光伏区电缆沟扩宽整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 管理人员5人; 施工、34人, 挖掘机1台、土方转运车1辆。 1. 一次、二次舱至SVG埋管穿线, 敷设高压电缆, 测控柜二次接线。 2. 综合楼顶板梁底模板支设完成85%。3. GIS抽真空注六氟化硫气体。 4. 事故油池内粉完成85%。5. 储能区台阶及油池砌筑完成55% 光伏区: 管理人员3人, 工人40人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、首并区域组件安装520块。2、接地小黄线连接。 3、电缆沟改。4、汇流箱电缆头制作。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 10人; 施工设备: 测绘仪器1台。1、开始对接过度光缆熔接施工计划。许昌电力公司光缆及对侧站改造方案已确定, 待T接点停电后可以开始施工; 2、协调沟通T接点所在线路的停电计划; 3、集电线路导线与电缆连接完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 强	

