

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 08 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10℃-20℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一次舱高压电缆头制作、主变耐压等监理旁站。 2、光伏区组件安装、电缆沟土方回填检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 1. 一次舱高压电缆头制作。 2. 二次舱台阶砌筑完成80% 3. 35kV预制舱台阶砌筑完成75% 4. 由于土地手续不全, 国土局要求项目停工。 光伏区: 1、电缆沟回填。 2、电缆分支箱垫层浇筑。 3、电缆沟铺砖。 4、组件安装104块。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

