

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 09 日

天气：晴

星期：日

气温：13℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一次舱高压电缆头制作监理旁站。 2、光伏区组件安装、光伏组串线连接检查。 3、总承包单位设备款审核并签字盖章。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	升压站： 1. 一次舱高压电缆头制作。 2. 由于土地手续不全，国土局要求项目停工。 光伏区： 1、光伏组件安装（上午）。 2、光伏电缆敷设。 3、汇流箱接线。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  	

