

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 12 日

天气：扬沙

星期：三

气温：11℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站二次舱静电地板、接地扁铁刷漆施工质量。 2、光伏区组件安装、光伏组串线连接检查。 3、施工现场安全检查，无安全隐患。 4、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员15人。1. 二次舱景点地板铺设完成30%。2. 站内接地变设备接地连接主网完成。3. 箱逆变一体机通讯线敷设完成。4. 站内接地扁铁刷黄绿漆完成。5. 二次舱低压电缆敷设完成。 光伏区：管理人员3人，工人10人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；1、光伏组件直流线、接地线连接。2、组件安装500块。3、分支箱基础砌筑。 送出线路：1、对接过度光缆熔接施工计划，相关材料设备开始采购。许昌电力公司光缆及对侧站改造方案已确定，待T接点停电后可以开始施工；2、停电需求已报备电力公司，开始整理所需资料并协调沟通T接点所在线路的停电计划；3、供电公司检查现场设备。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王五书	

