

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 15 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12℃~27℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站储能区踏步砌筑、消防水箱注水检查。 2、光伏区接地扁铁焊接、分支箱基础砌筑检查。 3、施工现场安全检查,无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员2人。1. 储备区设备基础踏步砌筑。2. 消防泵房水箱注水。 光伏区: 管理人员3人, 工人10人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、接地扁铁焊接。3、分支箱基础砌筑。 送出线路: 1、对接过度光缆熔接施工计划, 相关材料设备开始采购。许昌电力公司光缆及对侧站改造方案已确定, 待T接点停电后可以开始施工; 2、停电需求已报备电力公司, 开始整理所需资料并协调沟通T接点所在线路的停电计划; 3、供电公司检查现场设备。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王多武	

