

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 20 日

天气: 浮尘

星期: 四

气温: 10℃-28℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站储备区箱逆变设备基础踏步砌筑、二次舱防静电地板铺设、气象设备安装质量检查。 2、1#-3#光伏区直流电缆沟（南北向）开挖。2、光伏组串线连接。3、汇流箱接线检查。 3、施工现场安全检查，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员12人。1. 储备区箱逆变设备基础踏步砌筑。2. 消防泵房水箱注水。3. 二次舱防静电地板铺设、气象设备安装。 光伏区：管理人员3人，工人10人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；1、1#-3#光伏区直流电缆沟（南北向）开挖。2、光伏组串线连接。3、汇流箱接线。 送出线路：1、对接过度光缆熔接施工计划，相关材料设备开始采购。许昌电力公司光缆及对侧站改造方案已确定，待T接点停电后可以开始施工；2、停电需求已报备电力公司，开始整理所需资料并协调沟通T接点所在线路的停电计划；3、供电公司检查现场设备。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王立	

