

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 21 日

天气：中雨

星期：五

气温：7℃-12℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	审查施工单位整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员0人。 今日中雨，未安排施工作业。 光伏区：管理人员3人，工人0人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机； 进场道路泥泞，暂停一天。 送出线路： 今日中雨，未安排施工作业。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立忠	

