

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 22 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 6℃-7℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、协同总包方、运维单位、光伏区单位人员共同清点首并网光伏方阵组件安装数量。 2、审查施工单位资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员0人。 今日中雨, 未安排施工作业。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 进场道路泥泞, 暂停一天。 送出线路: 今日中雨, 未安排施工作业。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

