

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 23 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 6℃-8℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理、完善监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员0人。 今日中雨, 未安排施工作业。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 进场道路泥泞, 暂停一天。 送出线路: 今日中雨, 未安排施工作业。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立才	

