

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 12℃~27℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站施工质量。 2、检查光伏区组件安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员14人。 1. SVG通信及二次舱调试。2. 储能区配合调试。 3. 接地变台阶砌筑完成100%。4. GIS导线连接连接完成100%。 5. 由于土地手续不全, 国土局要求今日停止施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人6人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1#光伏方阵组件安装208块。。 送出线路: 已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王多王	

