

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 05 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 15℃ - 23℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全巡查以及场地排积水情况。 2、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员0人。 施工现场泥泞未安排施工作业。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 升压站: 施工现场泥泞未安排施工作业。 送出线路: 未安排施工作业。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立成	

