

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 10 日

天气：阴

星期：三

气温：11℃-21℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站安全文明整改情况。 2、陪同龙源公司领导一行检查施工现场。 3、检查光伏场区组件安装质量情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员12人。 1、安全文明整改，现场材料整理归类。 2、设备调试。 3、接受龙源公司现场检查。 光伏区：管理人员3人，工人30人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机； 1、6#、7#光伏方阵组件安装616块。 2、电缆沟铺沙盖砖。汇流箱防火封堵。 送出线路：管理人员：2人；施工人员：1人；施工设备：测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查，N30专人安全防护； 2、配合进行相关对点调试工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立坤	

