

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 15 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21℃-35℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站围墙压顶支模。 2、14#光伏区预制管桩打桩监理旁站。 3、检查光伏场区组件安装质量以及光伏区接地环网刷黄绿漆情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员12人。 1. SVG电缆支架基础混凝土浇筑拆模。2. 围墙压顶支模。 3. 设备调试。4. SVG台阶砌筑及设备接线。 光伏区: 管理人员3人, 工人40人; 1台打桩机、1台引孔机; 1、6#、7#光伏方阵组件安装1040块。2、14#光伏方阵打桩100。3、 1#、2#、3#光伏方阵接地环网黄绿漆刷漆。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1 台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护。 2、线路路径内跨越树木协调砍伐。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	

