

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 18 日

天气：多云

星期：四

气温：19℃-29℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内围墙压顶支模、储能区百叶窗安装。 2、升压站内围墙压顶混凝土浇筑检查。 3、检查光伏场区6#、7#光伏方阵组件安装质量以及光伏区1#-3#光伏阵列接地环网刷黄绿漆情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员12人。 1. 35Kv预制舱及二次舱百叶窗安装。2. 现场材料整理。 3. 设备调试及GIS设备注气。4. 围墙压顶混凝土浇筑。5. 国土局因土地手续不全要求暂停施工。 光伏区：管理人员3人，工人40人；1台打桩机、1台引孔机； 1、组件安装306块。2、电缆沟回填。3、桩头防腐刷漆。 4、分支箱吊装。 送出线路：管理人员：2人；施工人员：1人；施工设备：测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查，N30专人安全防护； 2、线路路径内跨越树木协调砍伐； 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	

