

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 19 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 21℃-33℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内消防泵房土方开始回填。 2、升压站内围墙压顶混凝土浇筑检查。 3、检查光伏场区桩头防腐处理、汇流箱开路电压测量、桩头立柱焊接等情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员20人。 1. 现场材料整理。2. 设备调试及GIS设备注气。3. 围墙压顶混凝土浇筑。4. 消防泵房土方开始回填。5. 电缆线安装。5. 国土局因土地手续不全要求暂停施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人20人; 1台打桩机、1台引孔机; 1、1#光伏区桩头防腐刷漆。2、1#-3#光伏方阵汇流箱开路电压测量。3、16#光伏方阵桩头立柱焊接。4、1#光伏方阵组串连接。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

