

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 21 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 12℃ - 18℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站消防水池基坑土方回填。 2、检查升压站围墙（段落）砌筑。 3、检查14#光伏区预制管桩立柱焊接。 4、3#箱逆变、分支箱高压电缆头制作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员20人。 1. 设备调试。2. 压站围墙（段落）砌筑。 3. 消防泵房土方回填。4. 国土局因土地手续不全要求暂停施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人6人; 1台打桩机、1台引孔机; 1、3#箱逆变、分支箱电缆头制作。2、14#管桩立柱焊接。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王冬生	

