

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 25 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16℃ - 25℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站站围墙砌筑施工质量。 2、检查14#光伏区预制管桩立柱焊接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员6人。 1. 场区围墙砌筑。2. 设备调试。 光伏区: 管理人员3人, 工人3人; 1台打桩机、1台引孔机; 1、14#管桩立柱焊接。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	

