

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 30 日

天气：阴转多云

星期：二

气温：17℃-26℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、参加龙源集团组织的进度会议。 2、监理熟悉图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人0人。 迎接纪委巡检，暂停施工一天 光伏区：管理人员3人，工人0人；1台打桩机、1台引孔机； 今日小雨未安排施工。 送出线路：管理人员：2人；施工人员：1人；施工设备：测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查，N30专人安全防护； 2、线路路径内跨越树木协调砍伐； 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

