

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 06 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20℃-32℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站围墙压顶模板支护情况。 2、检查光伏区、升压站道路、场地排积水情况。 3、排查升压站、光伏区安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人11人。 1. 围墙压顶模板支护。 2. 场区综合管网开始开挖。 3. 组织设备调试。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台引孔机; 场内道路泥泞, 无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调; 3、配合南瑞继保厂家进行现场对省调调试工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立生	

