

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 07 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20℃-30℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站围墙压顶模板支护情况。 2、检查升压站内消防管道沟开挖以及管道电容焊接情况。 3、排查升压站、光伏区安全隐患,无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人21人, 挖掘机1台。 1. 围墙压顶模板支护。2. 场区消防管网开挖及管材电熔焊焊接。 3. 组织设备调试。4. SVG围网基础垫层浇筑完成。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台引孔机; 场内道路泥泞, 无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调; 3、配合南瑞继保厂家进行现场对省调调试工作; 4、送出线路N1-N4、集电线路B1-B3杆号牌安装完成; 5、N1-升压站龙门架跳线安装完成; 6、集电线路B1避雷器安装完成50%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王彦杰	

