

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18℃-33℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查升压站内场地整平。 2、检查升压站二次舱台阶粉刷以及渗井砌筑。 3、升压站内道路定位放线复查以及站内道路基础开挖整平检查。 4、排查升压站、光伏区安全隐患,无安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人21人, 挖掘机1台。 1. 围墙压顶混凝土养护。2. 场地整平。3. 组织设备调试。4. 二次舱台阶粉刷。5. 渗井墙体砌筑, 排油管焊接及回填完成。6. 地梁混凝土浇筑完成。7. 道路定位放线完成, 开挖路基。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、协调推进升压站消防备案相关事宜; 3、配合南瑞厂家进行升压站功率预测、网安告警测试的调试工作; 4、N30所在范围内树木的协调完毕, 等待砍伐。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	

