

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 15 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23℃-30℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查升压站内场地整平以及道路混凝土浇筑旁站。 2、检查升压站渗井土方回填。 3、升压站大门标识墙立柱、压顶支模检查。 4、排查升压站、光伏区安全隐患,无安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人21人, 挖掘机1台。 1. 综合楼一层拆模。2. 场地整平及三七灰土施工。3. 组织设备调试。 4. 站内道路支模及浇筑混凝土。5. 渗井土方回填。6. 大门标识墙压顶、立柱支模。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工程面安全巡查; 2、配合进行国网河南省公司现场检查工作; 3、配合调度数据网厂家进行现场现场设备的风险评估工作。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

