

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 17 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 19℃~23℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、今日中雨, 施工现场无安排施工。 2、编制《启委会监理汇报材料》、整理监理资料。 3、排查升压站、光伏区安全隐患, 无安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人21人, 挖掘机1台。 1. 今日中雨转小雨, 无安排施工作业。 2、排查施工现场安全隐患。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、协调推进升压站消防备案相关事宜; 3、根据省公司的整改意见对现场情况进行整改并回复。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立	

