

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 19 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 22℃-31℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区、升压站雨后现场排积水以及部分施工。 2、修改、编制《启委会监理汇报材料》、整理监理资料。 3、排查升压站、光伏区安全隐患,无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人9人, 挖掘机1台。 1. 设备调试. 2. 消防烟感安装. 3. 进场道路整平。 4. 围墙构造柱拆模完成。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、开始进行现场整改工作; 2、已完成工作面安全巡查 3、配合调度数据网厂家进行现场现场设备的风险评估工作; 4、跟踪T接点停电接入相关事宜。 光伏区: 管理人员2人, 工人8人; 设备: 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、现场巡查、场内道路排积水。2、低压相序检查。 3、汇流电缆相序排查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

