

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 21 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 22℃-34℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站部分工序施工。 2、参加省电力公司组织召开《启委会会议》，并做汇报。 3、排查升压站、光伏区安全隐患，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人9人, 挖掘机1台。 1. 设备调试。2. SVG电抗器地面硬化。3. 路面养护。4. 围墙架眼封堵。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、开始进行现场整改工作; 2、按照检查意见进行整改。 3、配合调度数据网厂家进行现场现场设备的风险评估工作; 4、跟踪T接点停电接入相关事宜。 光伏区: 管理人员2人, 工人2人; 设备: 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、现场巡查。2、低压相序检查。3、汇流电缆相序排查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立东	

