

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 23 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 20℃-34℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站部分工序施工。 2、参加省电力公司组织召开《启委会会议》，并做汇报。 3、排查升压站、光伏区安全隐患，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人10人, 挖掘机1台。 1. 设备调试。2. 大门标识墙粉刷。3. 材料转运。 4. 35kV预制舱散水混凝土浇筑。5. 二次舱散水混凝土浇筑。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、按照检查意见进行整改。2、送出线路路径内树木协调砍伐; 3、与许昌电力三产公司核对施工所需材料, 并及时采购。 光伏区: 管理人员2人, 工人2人; 设备: 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、现场巡查。2、低压相序检查。3、汇流电缆相序排查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王经杰.	

