

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 26 日

天气：多云

星期：二

气温：24℃-35℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站部分工序施工。 2、送出线路N30#铁塔组立监理安全旁站。 3、排查升压站、光伏区安全隐患，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人8人，挖掘机1台。 1. 设备调试。2. 消防小间基础混凝土浇筑。3. 储能区三七灰土拌合。 4. 站用变台阶粉刷。 送出线路：管理人员：2人；施工人员：21人。 1、送出线路路径内树木协调砍伐； 2、T接点处光缆改造完成； 3、N30导线架设、T接引流线安装、光缆熔接； 4、N25-N30线路金具更换。 光伏区：管理人员2人，工人2人；设备：1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机； 1、现场巡查。2、低压相序检查。3、汇流电缆相序排查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	

