

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24℃-36℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、配合施工单位升压站倒送电。 2、检查光伏区1#-3#箱逆变一体机倒送电以及检查汇流箱开路电压测试。 3、并网发电成功。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人12人。 1. 设备调试及消缺。2. 开始并网发电。 3. 带电区警戒线布设。4. 标识墙安装。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 4人; 配合完成升压站反送电及光伏区并网工作。 光伏区: 管理人员2人, 工人2人; 设备: 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、现场巡查。2、低压相序检查。3、汇流电缆相序排查。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

