

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 21 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23℃-30℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、配合总包单位防汛抗洪施工现场排查。 2、光伏区组件进场五车（4960块）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人0人。 1. 由于手续不全及村民因储能区风机噪音大阻工，暂停施工 光伏区：管理人员2人，工人4人；挖掘机一台。 1、现场安全巡视。光伏组件进场五车（4960块）。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王立花	

