

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 27 日

天气: 雷阵雨

星期: 四

气温: 24℃-33℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、督促施工单位防汛抗洪物资配置。 2、检查升压站百叶窗打密封胶。 3、检查光伏区箱逆变设备坑基安全防护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员2人。 1. 电缆线管口封堵。 2. 百叶窗打密封胶。 光伏区: 管理人员2人, 工人0人; 挖掘机一台。 1、现场安全巡视。 2、无施工(阻工)。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立	

