

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 01 日

天气：多云

星期：二

气温：24℃-31℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、督促施工单位防汛抗洪物资配置。 2、检查升压站、光伏区防汛情况。 3、检查升压站设备基础积水排水情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员2人；施工人员9人。 升压站内泥泞，未施工作业。 光伏区：管理人员2人，工人0人；挖掘机一台。 1、现场安全巡视。 2、无施工（阻工）。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王少杰	

