

监 理 日 志

日期: 2023 年 08 月 03 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 25℃-33℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、督促施工单位防汛抗洪物资配置。 2、检查升压站综合楼排水管网预埋及防雷接地焊接质量,符合设计要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员2人; 施工人员4人。 1、综合楼卫生间给排水管预埋。 2、综合楼接地焊接。 光伏区: 管理人员2人, 工人0人; 挖掘机一台。 1、现场安全巡视。 2、无施工(停工)。
其它事项		
本日现场监理人员	田同育	
记录人: 田同育	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

