

监 理 日 志

日期: 2023 年 08 月 07 日

天气: 多云

星期:

气温: 22℃-31℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼防雷接地、电缆敷设以及监控视频线路开挖。 2、光伏区安全检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员2人; 施工人员0人。 1. 综合楼北侧接地及水电施工。 2. 监控及投射灯基础开挖。 3. 储能区油池管道回填。 光伏区: 管理人员2人, 工人2人; 1、现场安全巡视。 2、光伏区场地、道路泥泞, 无施工。。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立志	

