

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 03 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 20℃ - 29℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区组件、汇流箱安装质量情况。 2、检查升压站投射灯基础混凝土浇筑质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员52人, 1台挖掘机、1台叉车; 1、组件安装1342块, 2、汇流箱安装12台。 升压站: 管理人员1人, 工人4人; 投射灯基础垫层混凝土浇筑。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

