

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 26 日

天气：晴

星期：五 气温：7° —16°

工程名称：南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查巡视厂房加固时，机械突发故障，造成施工人员被困，针对此次事件，我监理项目部下发整改通知单，即刻进行整改。 2、核查施工单位投入施工人员。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 正 业 电 力 发 展 有 限 公 司	1、厂房加固。 2、现场管理人员 1 人，施工人员 3 人。
其 它 事 项	施工过程中机械发生故障，造成施工人员被困，现场管理人员未能及时做出急救措施，应加强现场安全管理。	
本 日 现 场 监 理 人 员：		辛国顺
记 录 人：辛国顺		总 监 理 工 程 师：