

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 11 日

天气：晴

星期：二

温度：9/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、项目部值班, 施工现场施工安全检查; 2、审核施工方提交的防疫登记情况; 3、与施工队沟通施工进度、防疫等管理事宜; 4、园区 7#楼屋顶吊运材料（支墩、支架和组件）施工查看和安全旁站。对安全存在的隐患下发通知单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	1、项目部值班; 2、水泥墩浇筑并养护; 3、协调进度、防疫和安全等事宜; 4、园区 7#楼屋顶进行吊运材料（支墩、支架和组件）施工。
其 它 事 项	组件到货一车 32 箱, 992 块。支墩三车 360 套。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平