

监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 13 日

天气：雾转多云

星期：四

温度：6/-1℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、项目部值班, 施工现场施工安全检查; 2、审核施工方提交的防疫登记情况; 3、与施工队沟通施工进度、防疫等管理事宜; 4、查看园区 7#楼屋顶支架安装就位情况并初验。召开每周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	1、项目部值班; 2、水泥墩浇筑并养护; 3、协调进度、防疫和安全等事宜; 4、园区 7#楼支架安装施工。
其 它 事 项	组件到货一车 32 箱 992 块。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人： 戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平