

监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 12 日

天气：阴

星期：六

温度：8/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对 11#支墩吊运分散就位和 14#楼支架组件安装进行查看。 4、针对 11#楼顶施工人员和搬运支墩推车不足的情况，下发通知单要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、对 11#楼进行支墩吊运分散就位和 14#楼进行支架组件安装。
其 它 事 项	支墩到货两车 228 套。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平