

监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 16 日

天气：多云转阴

星期：三

温度：8/3℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对 8#楼组件吊运进行查看及 1#和 2#支架和组件安装摆放进行查看。 4、对 8#配电房（一个并网点）外箱变基础开始开挖进行查看。 5、协调进行组件到货检测和安装检测。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、对 2#和 1#楼进行支架组件安装以及 34#楼进行支墩分散摆放，8# 楼组件进行吊运。 4、配合进行组件到货检测和安装检测。
其 它 事 项	第三方检测人员到场进行检测。	
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	