

监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 22 日

星期：二

天气：阴

温度：6/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对 1#、2#、3#、4#和 5#箱变基础接地焊接进行查看。 4、对 16#和 9#楼材料准备以及 21#楼支架安装情况进行查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、对 1#、2#、3#、4#和 5#箱变基础进行接地焊接。 4、16#和 9#楼材料准备以及 21#楼进行支架安装。
其 它 事 项	组件生产厂家进工地对现存组件进行筛查不良品。共挑选出八块。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平