

# 监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 26 日

天气：晴

星期：六

温度：14/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对 1#、2#、3#、4#和 5#箱变基础地板钢筋板扎进行查看。 4、对 15#、16#和 18#楼支墩就位和支架安装情况进行查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、对 1#、2#、3#、4#和 5#箱变基础进行地板钢筋板扎。 4、15#、16#和 18#楼进行支墩就位和支架安装。
其 它 事 项	宁波厂家送支墩一车（大支墩 216 只，小支墩 90 只）。	
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平	